

# Leiviskänkankaan teollisuusalueen infran rakentaminen

## Väliraportti

Jakso 1.5.2019-15.6.2020

### Tehdyt toimenpiteet:

#### Kaavoitus:

Maustetien uuden linjauksen kaavoitustyö alkoi keväällä 2019 . Maustetien kaavamuutos hyväksyttiin 16.12.2019.Kaavakonsulttina on toiminut Sweco Oy Oulusta.

#### Maustetien suunnittelu:

Maustetien suunnittelu aloitettiin kesällä 2019 ja sitä on tehnyt Maveplan Oy Kuopion toimisto. Maustetiestä suunniteltiin 2/3 kesän 2019 aikana ja loppuosan suunnittelutyötä jatketaan keväällä 2020.Maustetien loppupään suunnittelu saatiin päätökseen huhtikuun lopussa 2020.

#### Maustetien rakentaminen

##### **Vuosi 2019**

Maustetietä rakennettiin 2/3-osa liikennöitävään kuntoon syksyllä 2019 Maveplan Oy suunnitelman mukaisesti. Urakoitsijana on ollut Kuljetus Luttinen Ky Pyhännältä. Tien osittaisella rakentamisella varmistettiin Salvos Oy hallien rakentaminen ja siihen liittyvä liikenne laajennetulla kaava-alueella syksyn 2019 aikana.Maustetien rakentamista jatketaan keväällä 2020.

##### **Vuosi 2020**

Maustetien rakentamista on jatkettu keväällä. Maustetien loppupään pintamaat on poistettu ja kantava kerros on ajettu tien pohjalle. Bentoniittimattojen asennus alkaa viikolla 25.

#### Katuvalaistuksen rakentaminen

Katuvalaistusta rakennettiin suunnitelmien mukaan Tukkitielle, Sahatielle ,Pölkkytielle ja Tukkitien haaraan yhteensä 1960 m. Katuvalaistuksen rakentaminen alkoi 1.6.2019 ja työ valmistui 9.10.2019.Urakoitsijana toimi Sähköliike Haverinen Oy Siikalatvasta.

##### **Vuosi 2020**

Tievalaistuksen rakentamista on jatkettu .Pylväiden asennus on menossa Maustetien osalla.

#### Hulevesijärjestelmän rakentaminen

Hulevesijärjestelmästä 3/4 -osaa on rakennettu valmiiksi. Hulevesipumppaamo on asennettu paikoilleen ja Öljyneroituskäyttö on asennettu paikoilleen viikolla 23.

Kaikki tarvittavat materiaalit on hankittu hulevesijärjestelmään.

Pyhännällä 17.1.2020

Timo Aitto-oja Tekninen johtaja

