

## Leiviskänkankaan teollisuusalueen infran rakentaminen 417/2019

Hankkeen hyväksytty kustannusarvio 368 000 e

Hankkeelle myönnetty avustus 200 000 e

### Hankkeen toteutuneet kustannukset:

	kustannus	maksettu avustus	saamatta avustus
1.5-31.12.2019	120 006,13 e	65 163,00 e	
1.1-15.6.2020	96 302,89 e	52 200,00 e	
16.6-15.11.2020	231 645,89 e		82 637 e
Kustannukset yhteensä	447 954,91 e		